

	CRONOGRAMA PLANEADO																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Fundação																										
Tubagens enterradas																										
Fabricação estrutura LSF																										
Montagem estrutura LSF																										
Telhas e caleiras																										
Barreira de vapor e placa cimentícia																										
Tubagens internas																										
Betonilha																										
Cartonado das paredes																										
Tecto falso																										
Revestimento de piso																										
Revestimento de parede																										
Louças e metais																										
Caixilharias																										
Pintura interna																										
Pintura externa																										
Eletricista																										
Placa de alumínio ACM																										
	FUNDAÇÃO								LSF								TUBAGENS									
	ACARTONADO								PEDREIRO ACABAMENTO								ELETRICISTA									
	PINTURA								CAIXILHARIA								EQUIPA ACM									

	CRONOGRAMA EQUIPA MULTIDISCIPLINAS																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Fundação																										
Tubagens enterradas																										
Fabricação estrutura LSF																										
Montagem estrutura LSF																										
Telhas e caleiras																										
Barreira de vapor e placa cimentícia																										
Tubagens internas																										
Betonilha																										
Cartonado das paredes																										
Tecto falso																										
Revestimento de piso																										
Revestimento de parede																										
Louças e metais																										
Caixilharias																										
Pintura interna																										
Pintura externa																										
Eletricista																										
Placa de alumínio ACM																										
	EQUIPA MULTIDISCIPLINAR																		ELETRICISTA							
	PINTURA								CAIXILHARIA								EQUIPA ACM									

	CRONOGRAMA REAL																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Fundação																												
Tubagens enterradas																												
Fabricação estrutura LSF																												
Montagem estrutura LSF																												
Telhas e caleiras																												
Barreira de vapor e placa cimentícia																												
Tubagens internas																												
Betonilha																												
Cartonado das paredes																												
Tecto falso																												
Revestimento de piso																												
Revestimento de parede																												
Louças e metais																												
Caixilharias																												
Pintura interna																												
Pintura externa																												
Eletricista																												
Placa de alumínio ACM																												
	EQUIPA MULTIDISCIPLINAR																		ELETRICISTA									
	PINTURA									CAIXILHARIA									EQUIPA ACM									